


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 160
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 16.07.2019
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು: (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು).	ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ	ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ: ಇವುಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು: ಈವರೆವಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು:	ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇ	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ನೀಡಲಾಗಿದೆ: ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?	ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ:ಸನೀಇ 05 ಎಲ್‌ಸಿಕ್ಯೂ 2019


 (ಸಿ.ಎಸ್. ಪುಟ್ಟರಾಜು)
 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

ಶ್ರೀ ಎನ್.ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 160ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರ ಹೆಸರು	ಪಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016-17								
4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ								
1	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾರಂಗಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. 46/ 2014-15	50.00	ಕೆ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ	40.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಶಿಳನೇರೆ ಹೋಬಳಿ ರಾಜಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ನಂ : 206/2015-16	90.00	ಶ್ರೀ. ಅಶ್ವತ್ಥ	48.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಮುದ್ದಿಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	436/2015-16	10.00	ಬಿ.ಎಸ್. ಲವಪ್ಪ	6.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಅಚಮನಹಳ್ಳಿ ಕನ್ನನಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅಚಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಚಮನಹಳ್ಳಿ ಕುಂಟ ಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 342 / 2015-16	15.00	ಕೆ. ಮಂಜುನಾಥ್	9.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಚಿಕ್ಕಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಹುಚ್ಚನಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್.433/ 2015-16	5.00	ಸಂಪತ್	4.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟದಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್.435/ 2015-16	5.00	ಸಂಪತ್	4.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಹಲಗೆಹೊಸಳ್ಳಿ ಮರಿಶೆಟ್ಟಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್.432/ 2015-16	5.00	ಎ.ಕೆ. ವೆಂಟೇಶ್	4.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಲೋಕನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್.431/ 2015-16	5.00	ಎ.ಕೆ. ವೆಂಟೇಶ್	4.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಹಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ನೇರಲಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್.430/ 2015-16	5.00	ಎಸ್.ಡಿ. ಶಶಿಕುಮಾರ್	4.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಕಾಳಬೋರಯ್ಯನ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಮುದ್ದಲಿಂಗನಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್.429/ 2015-16	5.00	ಎಸ್.ಡಿ. ಶಶಿಕುಮಾರ್	4.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ನಾಗರಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಅಫಲಯ ನಾರಘಟ್ಟದ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್.434/ 2015-16	5.00	ಎಸ್.ಡಿ. ಶಶಿಕುಮಾರ್	4.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ದೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ									
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
1	2	3		4	5	6	7	8	9
12	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂತೆಬಾಡಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕೊತ್ತಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೇರು ಮರದ ಕಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಡಿ.ಆರ್.812/ 2014-15	5.00	ಎ.ವಿ.ಹರೀಶ್	4.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್.802/ 2014-15	5.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎ. ಪರಮೇಶ್	4.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ, ಅವ್ವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೂರನಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್.239/ 2014-15	5.00	ಹೆಚ್.ವಿ.ವೆಂಕಟೇ ಗೌಡ	4.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಹೋಬಳಿ, ವಾಸುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಿವಿನಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್. 406/ 2014-15	3.00	ಹೆಚ್.ಸಿ. ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್	2.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಡಿ.ಹಲಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಊಂಟೂರುಪ್ಪನಕಟ್ಟೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್. 376/ 2014-15	5.00	ಬಿ.ಕೆ.ನಾಗೇಶ್	8.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಹೋಬಳಿ, ದ್ಯಾವಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಮನಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್. 455/ 2014-15	5.00	ಚನ್ನೇಗೌಡ	0.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಜವನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡರಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್. 462/ 2014-15	5.00	ಬಿ.ಎಸ್.ಕುಮಾರ್	4.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ, ಹಂಪ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಬಾರನಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್. 629/ 2014-15	5.00	ಚನ್ನೇಗೌಡ	3.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ದೊಡ್ಡಚೆನ್ನಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯನ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್. 630/ 2014-15	5.00	ಹೆಚ್.ವಿ.ವೆಂಕಟೇ ಗೌಡ	4.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಡಿ.ಹಲಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಚನಕಟ್ಟೆ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್. 632/ 2014-15	5.00	ಹೆಚ್.ಸಿ.ಪುಟ್ಟ ಸಿದ್ದಯ್ಯ	4.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
22	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಡಿ.ಹಲಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗವಿ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಜೋಸರಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್. 786/ 2014-15	5.00	ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಶಿವ ಲಿಂಗೇಗೌಡ	4.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
23	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ, ಕಲ್ಲುಣಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್.788/ 2014-15	5.00	ಪಿ. ವೆಂಕಟರಾಜ್	3.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
24	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ, ರಾಮಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೋಳನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್.787/ 2014-15	5.00	ಹೆಚ್.ವಿ.ವೆಂಕಟೇ ಗೌಡ	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
1	2	3		4	5	6	7	8	9
25	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಲ್ಲಿಕೃತನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಲುವೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 287 / 15-16	50.00	ಈ.ರೇ.ಗೌಡ	38.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
26	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಡಿ.ಹಲಸಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ವಾಟರ್‌ಕೋರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 286 / 15-16	40.00	ಈ.ರೇ.ಗೌಡ	34.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
27	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಗಾಣಾಳು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 337 / 15-16	40.00	ಪ್ರೊ. ಮಿ. ಆರ್. ವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಿಸ್.	36.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
28	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಹೋಬಳಿ, ದ್ರಾವಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಚೋಳೇಗೌಡರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್. ನಂ : 256 / 15-16	10.00	ಬಿ.ಎಸ್.ಕುಮಾರ್	7.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
29	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್. ನಂ : 255 / 15-16	10.00	ವೆಂಕಟೇಶ್	7.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
30	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಕೃತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್. ನಂ : 252 / 15-16	10.00	ಬಿ.ಎಸ್.ಕುಮಾರ್	7.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
31	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಕೊಂಡಯ್ಯನ ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್. ನಂ : 257 / 15-16	10.00	ಬಿ.ಕೆ.ನಾಗೇಶ್	8.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
32	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಪೇರೇಗೌಡನ ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್. ನಂ : 258 / 15-16	10.00	ಬಿ.ಕೆ.ನಾಗೇಶ್	8.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
33	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಹೊಳೆಕಲ್‌ಮಡು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್. ನಂ : 254 / 15-16	10.00	ಬಿ.ಎಸ್.ಕುಮಾರ್	8.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
34	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ನಿಟ್ಟೂರು ಕೆರೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ (ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ)ಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್. ನಂ : 253 / 15-16	10.00	ಚೆನ್ನೇಗೌಡ	8.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
35	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಸುರ್ಗಿತೋಪು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಲುವೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ನಂ : 123 / 15-16	100.00	ಪಿ. ಮಾಸ್ತಿಗೌಡ	75.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
36	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಾಡುಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಚಿಕ್ಕಮಾದೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಾಲೆಗೆ ಸೈಡ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಅರೆಚಾಕ್ಯನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ)	ಸಿ.ಆರ್. 66/ 2014-15	15.00	ಶ್ರೀ ಎಂ.ಹರೀಶ್	12.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬಿಡ್ಡಾರ್ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
		1	2						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
37	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ಚಿಕ್ಕಅರಸನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	ಸಿ.ಆರ್.84/ 2014-15	19.80	ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಪರೀಶ್	22.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಇಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 150 / 15-16	50.00	ಬಸವಲಿಂಗೇಗೌಡ	34.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
39	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಬಸ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 130 / 15-16	25.00	ಸಿ. ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ	18.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
40	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಇಂಗಲಗುಪ್ಪ ನಿಂಗಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 128 / 15-16	25.00	ಬಸವಲಿಂಗೇಗೌಡ	17.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
41	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಚಿನ್ನಕುರಳಿ ಹೋಬಳಿ ಸಿಂಗಾಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 282 / 15-16	30.00	ವಿಜೇಂದ್ರ ಮೂರ್ತಿ	19.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
42	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್. ನಂ : 250 / 12015-16	10.00	ಕೆ.ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ	5.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
43	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ ಪುಲಿಕೆರೆ ಕೆರೆ, ಮತ್ತು ಕಾಲುಪೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್.798/ 2014-32	35.00	ಸಿ.ಎಸ್. ಗಂಗಾಧರ್	19.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
44	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ದೇವಲಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ಎಸ್.ಎಂ.ಮುತ್ತಂದ್ರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 127 / 15-16	40.00	ದೇವರಾಜು	28.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
45	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೊಣಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಹೂಟಿನಹಳ್ಳಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 280 / 15-16	40.00	ಎನ್.ಎಂ. ರಮೇಶ್	26.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
46	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ರಿವನಹಳ್ಳಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 281 / 15-16	45.00	ದೇವರಾಜು	31.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
47	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಹೊಣಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಮಂಜಪಟ್ಟಣ ಹುಚ್ಚೇಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 280 / 15-16	75.00	ಜಿ.ಆರ್. ಗೌರೀಶ್	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
48	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಹೆಬ್ಬಗೆ ಏತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಐದು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. : 189 /2013- 14	50.00	ಕೆ.ಪಿ.ಕುಮಾರ್	67.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
1	2	3		4	5	6	7	8	9
49	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಪೂರ್ವನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಏರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸ.ಆರ್. : 224 /2013-14	50.00	ಕೆ.ಬಿ. ಕುಮಾರ್	74.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
50	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ತುಂಬ ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸ.ಆರ್.138/ 2014-15	50.00	ಕೃಷ್ಣಗೌಡ	51.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
51	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಬಸರಾಳು ಹೋಬಳಿ, ಚೋಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸ.ಆರ್. 316/ 2014-15	35.00	ಪಿ. ರಾಮು	22.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
52	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆರೆಗೋಡು ಹೋಬಳಿ, ಹೊಡಾಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸ.ಆರ್. ನಂ : 315 / 15-16	35.00	ಸಿ.ಆರ್. ನಾರಾಜು	27.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
53	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಬಸರಾಳು ಹೋಬಳಿಯ ಅಂಕುರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸ.ಆರ್. ನಂ : 317 / 15-16	40.00	ಸಿ. ಕರೀಗೌಡ	28.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
54	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಬಸರಾಳು ಹೋಬಳಿಯ ನಂದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸ.ಆರ್. ನಂ : 318 / 15-16	40.00	ಸಿ. ಕರೀಗೌಡ	26.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
55	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಕೊಡಿಯಾಲ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸ.ಆರ್. ನಂ : 131 / 15-16	25.00	ಎ.ಆರ್. ಶಶಾಂಕ್	18.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
56	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸ.ಆರ್. ನಂ : 316 / 15-16	25.00	ಬಿ.ಎಂ. ರಮೇಶ್	19.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
57	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ತೆನೆಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆಯಿಂದ ಪಾದುಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸ.ಆರ್. ನಂ : 283 / 15-16	30.00	ಕೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್	26.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4702-ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ									
1	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ಆತಗೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸ.ಇ.ಆರ್. 69 / 2013-14	330.00	ಕೆ.ಬಿ. ಕುಮಾರ್	525.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಕ ಪಾವನಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸ.ಆರ್.102/ 2014-15	50.00	ಕೆ.ಸೋಮ ಶೇಖರ್	50.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರ ಹೆಸರು	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ		
							ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಸಿದ್ಧಯ್ಯನಕೊಪ್ಪಲು ಮತ್ತು ಪಣಕನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರಸ್ ಫೀಡರ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸ.ಇಆರ್. 217 / 2014-15	94.00	ಮೆ. ಸಪ್ತಗಿರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್	11.28	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎರಡು ನೋಟೀಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರಸ್ ಫೀಡರ್ ಲೈನ್ ಅಂದಾಜನ್ನು ಸೆಸ್ಯಾಂ ರವರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
4	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರಸ್ ಫೀಡರ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸ.ಇಆರ್. 231 / 2014-15	77.10	ಮೆ. ಕೋರ್‌ಫೋರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್	57.46	ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರಸ್ ಫೀಡರ್ ಲೈನ್‌ಗೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ		ಶಿಂಷಾ ನದಿಯಿಂದ ಭೀಮಾ ಜಲಾಶಯ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದು	ಉಪ ಒಟ್ಟು ಸ.ಅರ್. ನಂ 5/ 2013-14	171.10 1015.00	ಕೆ.ದೊಡ್ಡಹನುಮಂತಪ್ಪ	68.74 1,164.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4702-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್								
1	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಕೊತ್ತತ್ತಿ ಹೋಬಳಿ ಬೋಳನಕಟ್ಟೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್. 575/2014-15	5.00	ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ	4.92 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಮಂಜಿನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕದಕೆ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್.444/2014-15	5.00	ಬಿ.ಎಸ್. ಕುಮಾರ್	5.06 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಕುಂತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಧನಿನಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕಪ್ ನಾಲೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್.710/2014-15	5.00	ಕುಮರಸ್ವಾಮಿ	3.98 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಹುಲ್ಲುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್.461/2014-15	5.00	ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ	4.98 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಹೆಬ್ಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಬೋರೆ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಿಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 132 / 2015-16	20.00	ಕೆ. ಸೋಮಶೇಕರ್	14.66 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ								
1	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಡಿ.ಹಲಸಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಶಿಂಷಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಿರು ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸಿ.ಆರ್. 294 / 2012-13	50.00	ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್	29.54 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	Improvements to RBC and LBC of Surgithopu LIS at 1st and 2nd Stage	ಸಿ.ಆರ್.98/2014-15	50.00	ಅಬ್ದುಲ್ ಮುಜೀಬ್	47.31 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ನಂಜಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಳಿ ಶಿಂಷಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ : 125/2015-16	175.00	ಎಂ. ಭೂಮರಾ ಬಿಲ್ಲ್ಯಾಸ್	171.23 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಕನಾಥಪುರ, ನವಿಲೆ, ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ, ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಫೀಡರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ನಂ : 63 / 13-14	70.00	ಅಬ್ದುಲ್ ಮುಜೀಬ್	78.31 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
		1	2						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
5	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕದಲೂರು, ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಫೀಡರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ನಂ : 62 / 13-14	86.00	ಮೆ ಭೂಮರಾ ಬಲ್ಲಾರ್	109.98	ಪೆ.ಆ.ಹೊರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ
6	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ಹೆಬ್ಬರಳು ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಮುತ್ತುರಾಯನಕೆರೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆಗೆ ಶಿಂಷಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸಿ.ಇ.ಆರ್. : 132/ 2015-16	68.00	ಮೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	67.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಕರಿಘಟ್ಟ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್.110/ 2014-15	50.00	ಮೆ ಟ್ರೈಗನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ	48.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಕರಿಘಟ್ಟ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆ ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪ ಕಾಲುವೆ ರಿಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್ ನಂ : 114/2015-16	40.00	ಎಂ.ಆರ್. ಸೋಮಶೇಖರ್	38.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಮುತ್ತಳ್ಳ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್ ನಂ : 115 / 2015-16	40.00	ಎಂ.ಆರ್. ಸೋಮಶೇಖರ್	31.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಹೋಣಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಬೇಗಮಂಗಲ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸಿ.ಆರ್.103/ 2014-15	40.00	ಎಂ.ಎನ್. ರಮೇಶ್	31.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್.115 /2015-16	69.90	ಜೆ.ಆರ್. ಗೌರೀಶ್	26.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಡಿಂಕ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ 87 /2015-16	75.00	ಎನ್.ಹೆಚ್. ವೆಂಕಟೇಶ್	52.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ	ಶೇನೇರೆ ಹೋಬಳಿ ಚನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾ ಮದ ಅಣೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ರಾಯಸಮುದ್ರ ತೊರೆಗೆ)	ಸಿ.ಆರ್.99/ 2014-15	30.00	ಎ.ಪಿ. ಕೇಶವ	28.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಶಾಂತಿಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ	ನಾಟನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಏರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗದ ಪೈಪು ಲೈನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. 340 / 2015-16	50.00	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್. ರಿವಶಂಕರ್, ಪ್ಲೋ. ಮು. ಪೀಠಧ್ಯದ್ವೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್	0.33 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
15	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ	ಏಲಲಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಮನುಷ್ಯವನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. 341 / 2015-16	25.00	ಕೆ.ಪಿ. ರಮೇಶ್	24.63 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಆರ್.ಆರ್.								
1	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಪೇಲುಕೋಟೆ	ಮೊಸರಹಳ್ಳಿ ಬೇಟೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ನಂ : 127/2014-15	100.00	ಜಿ.ಆರ್. ಗೌರೀಶ್	94.84 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಬಸರಾಳು ಚಿಕ್ಕಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ನಂ : 128/2014-15	100.00	ಟಿ.ಆರ್. ಕೆಂಗಲ್ ಗೌಡ	95.87 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ಕೆ.ಸೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ನಂ : 201/2014-15	100.00	ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್	93.09 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಬೋಡಿ ಅಲ್ಪಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ನಂ : 202/2014-15	100.00	ಎಸ್. ದಿನೇಶ್	81.94 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ	ರಾಯಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ನಂ : 204/2014-15	100.00	ಜಿ.ಆರ್. ಗೌರೀಶ್	98.07 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಆಲಗೊಡು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ನಂ : 203/2014-15	100.00	ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್	100.75 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ								
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017-18								
4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ								
1	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಸಂತೇವಾಚಿಹಳ್ಳಿ ಹೋ.ಅಫಲಂವ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ 32/2016-17	30.00	ಹೆಚ್.ಜಿ. ಚಂದ್ರ	29.45 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಶೀಲನೇರ ಹೋ. ಚೌಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ದೇವುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್. ನಂ 70/2016-17	10.00	ಜಿ.ಎನ್. ಮಾಸ್ತಿಗೌಡ	12.67 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕಾಪನಹಳ್ಳಿ ಗವಿ ಮಠ ಗಂಟೆಕಟ್ಟೆ	ಡಿ.ಆರ್. ನಂ : 81/2016-17	5.00	ಜಿ. ಮಹೇಶ್	2.97 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಮಾಕವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬಯ್ಯನ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಡಿ.ಆರ್. ನಂ 79/2016-17	5.00	ಜಿ. ಮಹೇಶ್	2.21 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ದೊಡ್ಡಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಡಿ.ಆರ್. ನಂ 80/2016-17	5.00	ಮರಿಗೌಡ	3.25 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ಚಿಕ್ಕಲರಸಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	ಸಿ.ಆರ್. 84 2014-15	19.80	ಶ್ರೀ ಎಂ.ಹರೀಶ್	22.07 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ಹೆಚ್ಚರಳು ವಿತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಫಂಡರ್ ಲೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ)	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ 417/2016-17	25.00	ಮಾ. ಶ್ರೀ ಧೈರವೃತ್ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್	24.99 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಮುತ್ತಿಗೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ 406/2016-17	50.00	ರಮೇಶ್	38.12 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ 418/2016-17	50.00	ಎಜೆಂಟ್ರಿಮೂರ್ತಿ	32.77 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಮುದ್ದನಘಟ್ಟ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ 422/2016-17	50.00	ಸಿ. ಕರಿಗೌಡ	37.32 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ದೊಡ್ಡಕೊತ್ತಿಗೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 423/2016-17	50.00	ಎಂ.ಎನ್. ರಮೇಶ್	43.75 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಹೊಸಬೂದನೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ 421/2016-17	50.00	ಸಿ. ಕರಿಗೌಡ	21.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ
18	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಜಿ. ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 159/2016-17	50.00	ಪಿ.ರಾಮ	28.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ
19	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 163/2016-17	50.00	ಟಿ.ಆರ್. ಕೆಂಗಲಗೌಡ	47.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ
20	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಕರಡಿಕೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 322.2016-17	20.00	ಜಿ.ಆರ್. ರಾಮಚಂದ್ರ	12.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ
21	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ, ರಾಮಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೋಳನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್.787 / 2014-15	5.00	ಹೆಚ್.ಎ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗೌಡ	4.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ.
22	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಸುಗಿತೋಪುಟ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಲುವೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 123 / 15-16	100.00	ಪಿ. ಮಾಸ್ತಿಗೌಡ	97.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ
23	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಲುವೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 287 / 15-16	50.00	ಈ.ರೇಗೌಡ	38.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ
24	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಗಾಣಾಳು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 337 / 15-16	40.00	ಪ್ರೊ. ಎಂ. ಆರ್.ಎ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್.	43.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ.
25	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ, ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುರುಬನಕಟ್ಟೆ, ತಳಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವನಕಟ್ಟೆ, ಮಾರ್ಕಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸವ್ವೆಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 345/2016-17	15.00	ಚನ್ನೇಗೌಡ	11.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ
26	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಹೋಬಳಿ, ದೊಡ್ಡಬೂವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪನಕಟ್ಟೆ, ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ, ಮಲ್ಲಿನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಕಟ್ಟೆ, ಕೃತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ 344/2016-17	20.00	ಆರ್. ಕುಮಾರ್	14.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ವಿವರಣೆ/ನೋಂದಿಗೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
27	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಂದೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೊಂಗನಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮಲ್ಲಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೊಗಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಗಿಡ್ಡನಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ 343/2016-17	25.00	ಎಂ. ಮಹದೇವಯ್ಯ	17.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
28	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಅಣ್ಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮಚ್ಚಮಾಪನಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅಗಸರಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕಂದೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲೇಗೌಡನಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ 340/2016-17	20.00	ಜಿನ್ನೇಗೌಡ	15.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಲುಪೇರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದ್ವಾಪಯ್ಯನಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ದೊಡ್ಡಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮುದ್ದನಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹುಲ್ಲೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಜಿನ್ನೇಗೌಡನಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮೊಗಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ 338/2016-17	25.00	ಡಿ.ಪಿ. ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ	17.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕೋಡಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪನಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಸಪ್ಪನಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅಂತರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಲ್ಲೇಗೌಡನಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ತಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಜಪ್ಪಯ್ಯನಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ 339/2016-17	25.00	ಪಿ.ಜಿ.ಬಿ. ಶೇಖರ್	19.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
31	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ತಗಡಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ಗೇಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಂಗಳೂರಯ್ಯನ ಕಟ್ಟೆ, ಪಿ.ಜಿ.ಬಸವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದೇಗೌಡನ ಕಟ್ಟೆ, ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಗುವಕೆರೆ, ಗುಂಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡನಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ನಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂದರದೊಡ್ಡಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ 341/2016-17	25.00	ಆರ್. ಕುಮಾರ್	18.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
32	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಹುಟ್ಟಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಯ್ಯನ ಕಟ್ಟೆ, ಕುಂತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಕೆರೆ, ಲಿಂಗಾವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಡೆಯರಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ 342/2016-17	13.00	ಪಿ. ಮಾಸ್ತಿಗೌಡ	9.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
33	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಬಿ.ಜಿ. ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಹಂದಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ 318/2016-17	40.00	ಅಬ್ದುಲ್ ಮುಜೀಬ್	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
1	2	3		4	5	6	7	8	9
34	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಕಿರಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ ಅಧೀರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಸಣದಕಟ್ಟೆ, ಅಧೀರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎರಕಟ್ಟೆ, ಅಧೀರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿದಿರಿನಮಳಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಅಧೀರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳೇಗೌಡನಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 320/2016-17	30.00	ಬಿ.ಎಸ್. ಕುಮಾರ್	24.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
35	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಟಿ.ಕೆ. ಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರಸ್ ಫೀಡರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 330/2016-17	45.00	ಎಂ.ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್	17.67	ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಚೆಸ್ಕಾಂ ರವರಿಂದ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರಸ್ ಫೀಡರ್ ಲೈನ್ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ
36	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ರಾವಣಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 319/2016-17	45.00	ಎಂ. ಮಹದೇವಯ್ಯ	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
37	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಇಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 150 15-16	50.00	ಬಸವಲಿಂಗೇಗೌಡ	34.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಬಿಂಡಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 161/2016-17	50.00	ಲವ	25.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
39	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಬನ್ನಂಗಾಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 164/2016-17	50.00	ಲವ	21.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
40	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಕನಗನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 160/2016-17	50.00	ಸಿ.ಎ. ರಮೇಶ್	33.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
41	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಾಯಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 162 2016-17	50.00	ಕೆ. ಪೂನ್ನಸ್ವಾಮಿ	28.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
42	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೋಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಹೂಟನಹಳ್ಳಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 280 15-16	40.00	ಎನ್.ಎಂ. ರಮೇಶ್	27.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
43	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 281 15-16	45.00	ದೇವರಾಜು	33.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
1	2	3		4	5	6	7	8	9
44	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಹೋಣಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಮಂಚಪಟ್ಟಣ ಪುಚ್ಚೇಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 280 / 15-16	75.00	ಜಿ.ಆರ್. ಗೌರಿಶ	52.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
45	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ಹೋಬಳಿ, ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ಕೊಡಗಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ನಂ : 147/2016-17	200.00	ಎಲ್. ಪಾಸ್ಕರ್	97.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
46	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ಹೋಬಳಿ, ಕಟಗಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 410/2016-17	50.00	ದೇವರಾಜು	32.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
47	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 408 /2016-17	50.00	ಜಿ.ಆರ್. ಗೌರಿಶ	35.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
48	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಹೋಣಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀರಘುರಾಂಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ನಂ : 148/2016-17	100.00	ಕುಮಾರ್	52.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
49	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ದೊಡ್ಡಜಟಕಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 409/2016-17	50.00	ಎಂ.ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್	40.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
50	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಕೆಲಗರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 407/2016-17	50.00	ಜಿ.ಆರ್. ಗೌರಿಶ	49.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
51	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಎಲಿಯೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ನಂ : 146/2016-17	100.00	ಕೆ. ಪೊನ್ನಸ್ವಾಮಿ	55.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
52	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 165/2016-17	50.00	ಸಂತೋಷ್	32.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
53	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಕಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 419/2016-17	50.00	ಎಂ.ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್	38.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
54	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ನೇರಳೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಯಯ್ಯನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 323, 2016-17	25.00	ಎಂ.ಎನ್. ರಮೇಶ್	19.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
55	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಲಾಳನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 420, 2016-17	25.00	ಮೆ. ಭೂಮರಾಜು ಜಿಲ್ಲಾ	12.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
56	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಪುಲಿಕೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 325/2016-17	30.00	ಬಿ.ಎಂ. ರಮೇಶ್	20.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
1	2	3		4	5	6	7	8	9
57	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಬನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ. 326/2016-17	30.00	ಶಶಾಂಕ್	6.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
58	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಸಿ. ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ. 324/2016-17	25.00	ಎನ್.ಹೆಚ್. ವೆಂಕಟೇಶ್	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4702 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಪ್									
1	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ-ಮಡಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಳಿ ಶಿಂಷಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ನಂ 18 / 2017-18	263.00		241.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಶೀಳನೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಮರುವಸಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಶಿವಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹಳೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಧಘಟ್ಟ ಕೆರೆಯಿಂದ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ. 513/2016-17	50.00	ಹೆಚ್.ಪಿ. ಚಂದ್ರು	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಚಿಕ್ಕಬೋಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್. ನಂ: 68/2016-17	10.00	ಕೆ.ಸೋಮಶೇಖರ್	6.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಸಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್. ನಂ: 67/2016-17	10.00	ಕೆ.ಸೋಮಶೇಖರ್	6.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಅಂದಾನಿಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್. ನಂ: 66/2016-17	10.00	ಕೆ.ಸೋಮಶೇಖರ್	7.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್. ನಂ: 65/2016-17	10.00	ಕಾಳೇಗೌಡ	6.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಹುಳಿಗೇರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್. ನಂ: 64/2016-17	10.00	ಕೆ.ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ	7.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್. ನಂ 63/2016-17	10.00	ಜಯಕುಮಾರ್	7.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಸುಂಕತೋಡ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್. ನಂ: 62/2016-17	10.00	ಬಿ.ಆರ್. ರಾಮಚಂದ್ರ	7.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಬೆಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್. ನಂ. 61/2016-17	10.00	ಡಿ.ಬಿ.ಲೋಕೇಶ್	6.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಅಗಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್. ನಂ. 60/2016-17	10.00	ಕೆ.ಸೋಮಶೇಖರ್	7.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಗಿರಿಯಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್. ನಂ. 59/2016-17	10.00	ಡಿ.ಬಿ.ಲೋಕೇಶ್	6.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಬನ್ನಂಗಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್. ನಂ. 58/2016-17	10.00	ಡಿ.ಬಿ.ಲೋಕೇಶ್	6.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ತಾಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್. ನಂ. 57/2016-17	10.00	ಪಿ.ಟಿ. ರಾಜು	7.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಎಲೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್. ನಂ. 56/2016-17	10.00	ಸಿ. ಸರಸಿ,ಹೃಸ್ವಾಮಿ	6.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್. ನಂ. 55/2016-17	10.00	ಕೆ.ಸೋಮಶೇಖರ್	7.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಪಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್. ನಂ. 54/2016-17	10.00	ಕೆ.ಸೋಮಶೇಖರ್	7.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಇಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್. ನಂ. 53/2016-17	10.00	ಎಸ್.ಜೆ. ಚನ್ನಕೃಷ್ಣಗೌಡ	6.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಮಾರ್ಕಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್. ನಂ. 52/2016-17	10.00	ಎಸ್.ಜೆ. ಚನ್ನಕೃಷ್ಣಗೌಡ	6.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಮೇಲುಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಹುಳಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಲಕ್ಶ್ಮಿ ಅಣೆ ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ. 242/2016-17	20.00	ಸಿ. ಸರಸಿ,ಹೃಸ್ವಾಮಿ	14.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಹಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ. 243/2016-17	30.00	ಕೆ.ಸೋಮಶೇಖರ್	25.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಲಾಳನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೊತ್ತತ್ತಿ ಹೋಬಳಿ, ಬೋಳನಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂನ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್. ನಂ. 488/2016-17	10.00	ಕೆ.ಎಸ್. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ	6.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ನೇರಲಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 244/2016-17	20.00 ಆರ್. ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ	14.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
24	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಮಾರಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 245/2016-17	25.00 ಆರ್. ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ವಡೆಯಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 246, 2016-17	25.00 ಆರ್. ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ	34.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4702-ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ								
1	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ಶಿಂಷಾ ನದಿಯಂತ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ (2ನೇ ಹಂತ)	ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ನಂ : 225, 2016-17	455.00 ಮೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	575.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ಅತಗೂರು ಹೊಬಳ ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ನಂ : 224/2016-17	325.00 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಬಿ. ಕುಮಾರ್	314.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ರುದ್ರಾಕ್ಷೇತ್ರ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ನಂ : 226-2016-17	360.00 ಮೆ ಬಾಪೂಜಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	567.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ಕದಲೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಏರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಂ.ಎಸ್. ವೈಪುಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ನಂ : 26 / 2017-18	180.00	1.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ನಂ : 271/2016-17	180.00	59.58	ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
6	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ಕೆಸ್ತೂರು ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ನಂ : 01/2017-18	198.00	238.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ								
1	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಡಿ.ಹಲಸಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಶಿಂಷಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಿರು ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	ಸಿ.ಆರ್. 294 / 2012-13	50.00	ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್	29.54 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಹಲಗೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ನಂ 149/2016-17	100.00	ಜಿ.ಕೆ. ನಾಗೇಶ್	40.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಕನಾಥಪುರ, ನವಿಲೆ, ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ, ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಫೀಡರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ನಂ. 63/2013-14	70.00	ಮೆ. ಎಂ.ಜಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್	78.31 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕದಲೂರು, ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಫೀಡರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ನಂ : 62 /2013-14	86.00	ಮೆ. ಎಂ.ಜಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್	109.98 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ನವಿಲೆ, ಅಂಕನಾಥಪುರ ಹಾಗೂ ಕದಲೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಫೀಡರ್‌ಗೆ ಬಂಚಡ್ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 168/2016-17	45.00	ಮೆ. ಎಂ.ಜಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್	0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 40/2016-17	40.00	ಡಿ.ಬಿ. ಲೋಕೇಶ್	29.69 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಹುಂಜನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಓಕಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 39/2016-17	40.00	ಕೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್	30.25 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ 115 /2015-16	69.90	ಜಿ.ಆರ್. ಗೌರೀಶ್	45.60 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ದೇವಲಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ಬಿಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್ ನಂ 167/2016-17	50.00	ಎಂ.ಎನ್. ರಮೇಶ್	35.04 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ದೇವಲಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಯಗಡಿ ಓಕಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 166/2016-17	50.00	ಎಂ.ಎನ್. ರಮೇಶ್	35.24 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಸೀತಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಲುವೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 64/2016-17	50.00	ಸಿ. ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ	30.37 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಬೇಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 35/2016-17	20.00	ಸಿ.ಎ. ರಮೇಶ್	13.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ	ವಿಠಲಾಪುರ ಏತ ನಿರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಮನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. 341 / 2015-16	25.00	ಕೆ.ಪಿ. ರಮೇಶ್	24.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ	ಸಂತೆಬಾಚಿಹಳ್ಳಿ ಹಲಸನಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ನಂ : 67/2016-17	65.00	ಬಿ.ಟಿ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ	48.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ	ಜೇನುಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡ ಕೆರೆ ತೋಪಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 68/2016-17	20.00	ಕೆ.ಕೆ. ದಿನೇಶ್ ಬಾಬು	16.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2018-19									
4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ									
1	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ	ಶ್ರೀನೇರೆ ಹೋಬಳಿ, ಸಿಂಗಾಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ 397 / 2016-17	30.00	ಕೆ.ಜಿ. ಪಾಂಡುರಂಗ	0.00	ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರ ತಕರಾರು ಇರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ
2	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ	ಕೊತ್ತಮಾದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡನ ಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡನ ಕೆರೆಗಳ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಬುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ನಂ 142 / 2017-18	75.00	ಬಿ. ಮಹೇಶ್	0.00	ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
3	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ	ನಾಗರಘಟ್ಟ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಆಫಲಿಯ ಕೆರೆಯಿಂದ ನಾಗರಘಟ್ಟ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಪೋಷಕ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ನಂ 141 / 2017-18	100.00	ಎಂ.ಆರ್. ಸೋಮಶೇಖರ್	29.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಹೊಸಬೂದನೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 421/2016-17	50.00	ಸಿ. ಕರಿಗೌಡ	39.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	ಜಿ. ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 159/2016-17	50.00	ಪಿ.ರಾಮ	44.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಬಿ.ಜಿ. ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಹಂದಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 318/2016-17	40.00	ಅಬ್ದುಲ್ ಮುಜೀಬ್	39.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ		ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
1	2	3		4	5	6	7	8	9
7	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ರಾವಣಿ ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 319/2016-17	45.00	ಎಂ. ಮಹದೇವಯ್ಯ	44.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ನಂಜಾಪುರ ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 317/2016-17	45.00	ಅಬ್ದುಲ್ ಮುಜೀಬ್	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಸುಂಕಾತೋಣ್ಣೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ನಂ : 143/2017-18	100.00	ಕುಮಾರ್	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ
10	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಮಾಡರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 137/2017-18	50.00	ಜಗದೀಶ್	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ
11	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ನೀಲನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 138/2017-18	15.00	ಸಿ.ಎಂ. ಕಾಳೇಗೌಡ	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ
12	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಹಳೇಬೀಡು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಡಿ.ಆರ್. ನಂ : 287/2017-18	10.00	ಸಿ.ಎನ್. ಗಜೇಂದ್ರ	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಹೊಣಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಮಂಜಪಟ್ಟಣ ಹುಚ್ಚೇಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಆರ್. ನಂ : 280 / 15-16	75.00	ಜಿ.ಆರ್. ಗೌರೀಶ್	52.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಹೊಣಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಕಲ್ಲುದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಪುನರ್ ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ನಂ : 115/2017-18	75.00		0.00	ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ ಓಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.
15	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಬಿಂಡಿಗನವಿರೆ ಹೋಬಳಿ, ಕಟ್ಟಿಗಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ.182/ 2017-18	4.95	ಬಿ.ಮಹೇಶ್	2.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಬಿಂಡಿಗನವಿರೆ ಹೋಬಳಿ, ಬಿದರಿಕೆರೆ ಹಿರಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ.183/ 2017-18	4.95		2.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ದೇವಲಾಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಎಸ್.ಎಂ. ಮುಸ್ತಂದಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ.184/ 2017-18	4.95		2.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಶಾಂತಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಬೆಳ್ಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕಾಳಂಗನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ.186/2017-18	4.95	2.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ
19	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಕೆಲಗೇರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ.185/2017-18	4.95	2.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
20	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಬೆಳ್ಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ಶ್ರೀಅದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಯ್ಯನಕೆರೆಯ (ಜೋಡಿಕೆರೆ) ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ.		990.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ
21	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ಆತಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ಆತಗೂರು ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.		99.75	0.00	ಅಂದಾಜನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
4702-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್								
1	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಹೋಣಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಎ. ಶಾಹುಭೋಗನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ನಂ:116/2017-18	150.00	0.78	ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4702-ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ								
1	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ಕದಲೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ನಂ : 25 / 2017-18	90.00	0.00	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
2	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ಕೆಸ್ತೂರು ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ನಂ : 01/2017-18	198.00	238.61	ಯೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
3	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಸುಗಿತ್ಕೋಪು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕಾಳುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ನಂ 140/2017-18	150.00	131.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಶಾಂತಿಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ								
1	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಡಿ.ಹಲಸಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಶಿಂಷಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಿರು ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	ಸಿ.ಆರ್. 294 / 2012-13	50.00 ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್	29.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಕನಾಥಪುರ, ನವಿಲೆ, ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ, ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಫೀಡರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ನಂ : 63 / 2013-14	ಮೆ ಎಂ.ಜಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್	78.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್.115 /2015-16	ಜೆ.ಆರ್. ಗೌರೀಶ್	45.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ - ನಬಾರ್ಡ್								
1	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ	ಶೀಲನೇರೆ ಹೋಬಳಿ ಗುಡುಗನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ನಂ : 67/2017-18	ಕೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್	13.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ	ಸಂತೇಬಾಚಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಮಾಲಗೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ನಂ : 68/2017-18	ಹರ್ಷ	12.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಭೀಮಾಜಲಾಶಯ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ನಂ : 61/2017-18	ಎಂ.ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್	45.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಮಂಡ್ಯ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ನಂದೀಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ನಂ : 18/2018-19	ಬಿ. ಮಹೇಶ್	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ - ನಬಾರ್ಡ್								
1	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ನವಿಲೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ನಂ : 58/2017-18	ಮೆ ಟ್ರೈಗನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್	72.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ